PRISMA

Rahmenterminplan
Brücke über die Bille

Billebogen
MADE IN HAMBURG

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgär
1		Brücke über die Bille	1517 Tage	Die 02.05.23	Fre 27.04.29	
2		Rahmentermine	693 Tage	Mit 15.11.23	Mit 19.08.26	
16		Planungsgrundlagen Wettbewerb	502 Tage	Die 02.05.23	Die 29.04.25	
62		Wettbewerbsverfahren	270 Tage	Mit 02.04.25	Don 30.04.26	
63		Erstellung der Auslobungsunterlagen	44 Tage	Mit 02.04.25	Fre 06.06.25	
70		§ 17 VgV i.V.m. § 78 VgV - Planungswettbewerb (Realisierungswettbewerb)	258 Tage	Don 17.04.25	Don 30.04.26	
104		Auftragserteilung	0 Tage	Don 30.04.26	Don 30.04.26	103
105		Planung Brücke über die Bille	354 Tage	Mon 04.05.26	Die 21.09.27	
106		Grundlagenermittlung / Vorplanung (Lph. 1+2) inkl. Prüfung / Überarbeitung / Freigabe durch BBEG/LSBG-K	73 Tage	Mon 04.05.26	Fre 14.08.26	104
107		Entwurfsplanung (Lph. 3) / Erstellung HU-Bau inkl. Prüfung / Überarbeitung / Zustimmung	161 Tage	Mon 17.08.26	Fre 02.04.27	106
108		Genehmigungsplanung (Lph. 4) inkl. Prüfung und Freigabe LSBG	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	107
109		Vorbereitung Ausschreibung (Lph. 6) inkl. Prüfung / Überarbeitung / Freigabe durch LSBG-K	75 Tage	Mon 26.04.27	Die 10.08.27	108
110		Drucksache an die Bürgerschaft	120 Tage	Mon 05.04.27	Die 21.09.27	
111		Vorbereitung Drucksache BUKEA + Verabschiedung Bürgerschaft	6 Monate	Mon 05.04.27	Die 21.09.27	107
112		Zustimmung Drucksache liegt vor	0 Tage	Die 21.09.27	Die 21.09.27	111
113		Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren	30 Tage	Mon 26.04.27	Die 08.06.27	
115		Vergabe Bauleistung Brücke über die Bille	90 Tage	Mit 11.08.27	Die 14.12.27	
116		Vorbereitung Unterlagen	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	109
117		Bekanntmachung	0 Tage	Die 21.09.27	Die 21.09.27	116;1
118		Angebotsfrist (einschl. Ferienpuffer)	30 Tage	Mit 22.09.27	Die 02.11.27	117
119		Submission	0 Tage	Die 02.11.27	Die 02.11.27	118
120		Angebotsauswertung / Vergabeempfehlung	20 Tage	Mit 03.11.27	Die 30.11.27	118
121		Vertragsabschluss	10 Tage	Mit 01.12.27	Die 14.12.27	120
122		Auftragserteilung	0 Tage	Die 14.12.27	Die 14.12.27	121
123		Ausführung Brücke über die Bille	349 Tage	Mit 15.12.27	Fre 27.04.29	
130		Verlegung Hausboot (spätestens)	320 Tage	Mon 31.05.27	Mon 28.08.28	

